

ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК

объектов капитального ремонта жилищного фонда на 2009 год, финансируемый за счет средств городского бюджета и отчислений населения и арендаторов на капитальный ремонт

№ п/п	Адрес объекта	Технические характеристики					Сметная ст-сть		Стоимость 1 м ² общ. площади	Выполнено кап.рем. на 1.01.09 г., млн. рублей	План финансирования млн. рублей		Сроки ремонта		Перечень работ, выполняемых при капремонте
		Год постройки	Материал стен	Этажность	Общая площадь дома, м ²	в т.ч. ремонтируемая	Полная, млн. руб.	в т.ч. СМР, млн. руб.			гор.бюджет	отчисления населения на капремонт	начало	конец	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ул. Я. Купалы, 10	1967	КПД	5	5258		120,0					120,0	июнь	август	замена окон
2	ул. Горького, 17 (1 этап)	1985	кирп	5	4648		330,0			265,0		65,0	перех.	апрель	кровля, и/с
3	пр. Машерова, 42 (1, 2 этапы)	1958	кирп	4	2619		560,0					500,0	февр.	перех.	комплексный капремонт
4	Наб. Ф. Скорины, 26 (1, 2 этапы)	1970	КПД	5	5241	5241	900,0			642,0		258,0	перех.	ноябрь	комплексный капремонт
5	б. Шевченко, 3	1968	кирп	5	4957		921,9			622,7		299,2	перех.	май	кровля, фасады, балконы
6	ул. Московская, 328/1	1969	КПД	5	5632		1200,0					130,0	октябрь	перех.	комплексный капремонт
7	ул. Московская, 328/2	1969	КПД	5	5628		1200,0					140,0	октябрь	перех.	комплексный капремонт
8	пр. Машерова, 65 (1, 2 этапы)	1962	кирп	5	1985		809,0			167,3		641,7	перех.	август	комплексный капремонт
9	ул. Брестских дивизий, 23	1958	кирп	1	109		70,0					70,0	июль	октябрь	газификация
10	ул. Я. Купалы, 10/1 (2 этап)	1967	КПД	5	5268		300,0			45,0		255,0	перех.	июль	благоустр.
11	Наб. Ф. Скорины, 22 (2, 3 этапы)	1963	кирп	5	3088		80,0					80,0	май	сентябрь	инж. сети, балконы
12	б. Космонавтов, 36 (1,2 этапы)	1961	кирп	4	1781	1781	1170,0			207,0		963,0	перех.	декабрь	комплексный капремонт
13	ул. Кривошечна, 5 (2, 3 этапы)	1971	КПД	5	4379		210,0					210,0	май	август	и/с, благоустройство
14	ул. К. Маркса, 53	1940	кирп	2	1031		330,0					330,0	февр.	июнь	кровля, фасады
15	ул. К. Маркса, 55	1940	кирп	2	713		290,0					290,0	февр.	июнь	кровля, фасады
16	ул. Кривошечна, 9/1 (2, 3 этапы)	1969	КПД	5	5720	5720	240,0					240,0	май	август	и/с, благоустройство
17	ул. Брестских дивизий, 17 (1, 2 этапы)	1969	кирп	5	4052		233,2			108,2		125,0	перех.	декабрь	кровля, и/с
18	ул. Гоголя, 59	1959	кирп	4	3959		490,0			465,0		25,0	перех.	март	комплексный капремонт
19	ул. Интернациональная, 2 (4 этап)	1969	КПД	5	4376		80,0					80,0	май	июль	балконы
20	б. Космонавтов, 71	1960	кирп	3	2555		160,0			143,0		17,0	перех.	июнь	инж.сети
21	ул. Ленина, 18	1957	кирп	4	4070		170,0			110,0		60,0	перех.	июль	фасады
22	ул. Ленина, 16	1939	кирп	3	1198		46,8					46,8	перех.	июнь	кровля

23	пр. Машерова, 23	1958	кирп	4	3152		900,0				100,0	декабрь	перех.	комплексный капремонт
24	ул. ГОБК, 27/1	1930	кирп	4	833		870,0				120,0	ноябрь	перех.	мансарда
25	ул. Гаврилова, 21	1989	кирп	9	3568		1600,0				200,0	июль	перех.	тепл. мод.
26	ул. Красногвардейская, 113/1	1990	кирп	5	3095		1600,0				100,0	октябрь	перех.	кровля, tepl. мод.
27	Партизанский пр., 22	1973	КПД	5	4402	4402	940,0		700,0		240,0	перех.	май	комплексный капремонт
28	Партизанский пр., 24	1974	КПД	5	5733	5733	650,0		615,0		35,0	перех.	май	комплексный капремонт
29	ул. Суворова, 75 (1, 2 этапы)	1979	КПД	4	2751		700,0		530,0		170,0	перех.	сентябрь	комплексный капремонт
30	ул. Суворова, 59 (1, 2 этапы)	1976	КПД	5	4209		872,9				872,9	январь	ноябрь	комплексный капремонт
31	ул. Гоголя, 82 (1,2,3 этапы)	1962	кирп	5	7512		835,4		183,0		652,4	перех.	перех.	комплексный капремонт
32	б. Шевченко, 2	1959	кирп	4	1611		450,0				50,0	ноябрь	перех.	комплексный капремонт
33	ул. Смирнова, 23/1	1975	КПД	9	8489		630,0				100,0	ноябрь	перех.	комплексный капремонт
34	ул. Интернациональная, 23 (2, 4 этапы)	1966	КПД	5	4268		250,0				200,0	апрель	перех.	газификация, благоустр.
35	пр. Машерова, 88	1965	кирп	5	4335		310,0				180,0	октябрь	перех.	комплексный капремонт
36	ул. Кирова, 28 (2 этап)	1969	КПД	5	5020		460,0				40,0	октябрь	перех.	благоустр.
37	ул. Гаврилова, 20 (1, 2, 3 этапы)	1985	кирп	12	5268		300,0				300,0	апрель	декабрь	комплексный капремонт
38	пр. Машерова, 76	1960	кирп	5	8200		320,0				80,0	декабрь	перех.	комплексный капремонт
39	ул. Советской Конституции, 19	1981	КПД	5	4740		150,0				40,0	октябрь	перех.	кровля, торцы
40	ул. Пригородная, 30	1985	кирп	9	6148		200,0				200,0	февр.	июль	кровля
41	ул. Советская, 54 (1, 2, 3, 4 этапы)	1978	кирп	9	3602		870,0		50,0	790,0	30,0	перех.	декабрь	комплексный капремонт
42	ул. Советская, 56 (1, 2, 3, 4 этапы)	1978	кирп	9	3994		870,0		50,0	790,0	30,0	перех.	декабрь	комплексный капремонт
43	ул. Советская, 58 (1, 2, 3, 4 этапы)	1978	кирп	9	3221		890,0		50,0	810,0	30,0	перех.	декабрь	комплексный капремонт
44	ул. Комсомольская, 13	1953	кирп	3	1671		180,0		170,0		10,0	перех.	апрель	кровля
45	ул. Куйбышева, 14	1958	кирп	3	2526		240,0		203,0		37,0	перех.	апрель	кровля
46	ул. Гоголя, 38	1936	кирп	2	173		32,0			22,0	10,0	перех.	июль	фасад, кровля
47	ул. Гоголя, 46 (1, 2 этап)	1964	кирп	3	464		76,0			16,0	60,0	перех.	июнь	фасад, кровля, и/с
48	ул. Советская, 70/1	1959	кирп	3	467		75,0		68,0		7,0	перех.	апрель	кровля
49	ул. Советская, 61	1918	кирп	2	468		118,0		101,0	7,0	10,0	перех.	апрель	кровля, фасад
50	ул. Мицкевича, 19	1954	кирп	3	1704		170,0		135,0		35,0	перех.	апрель	кровля
51	ул. Мицкевича, 27	1958	кирп	3	1501		140,0		80,0		60,0	перех.	апрель	кровля
52	ул. Гоголя, 31	1949	кирп	2	622		100,0		95,0		5,0	перех.	апрель	кровля
53	ул. Гоголя, 43	1917	кирп	1	95		35,0		30,0		5,0	перех.	апрель	кровля
54	ул. Гоголя, 45	1940	кирп	1	130		60,0		50,0		10,0	перех.	апрель	кровля
55	ул. Гоголя, 49	1930	кирп	2	188		25,0		8,0	7,0	10,0	перех.	апрель	кровля

56	ул. Советская, 23 (1, 2 этапы)	1952	кирп	3	1190		150,0			120,0		30,0	перех.	май	фасад, кровля
57	ул. Советская, 105 (1, 2 этапы)	1925	кирп	3	423		60,0			50,0		10,0	перех.	август	фасад, кровля
58	ул. Советская, 107 (1, 2 этапы)	1929	кирп	3	942		80,0			70,0		10,0	перех.	август	фасад, кровля
59	ул. Мицкевича, 17	1952	кирп	3	1675		145,0			125,0		20,0	перех.	апрель	кровля
60	ул. Комсомольская, 23	1957	кирп	3	2794		130,0			115,0	5,0	10,0	перех.	апрель	кровля
61	ул. Гоголя, 51	1920	кирп	2	174		25,0			8,0	7,0	10,0	перех.	апрель	кровля
62	ул. Суворова, 61, 61/1, 61/2, 61/3, 63/1, 63/2, 63/3, 63/4, 65/1, 65/2	1957	кирп	1	150		20,0					20,0	перех.	январь	газификация
63	ул. Ленина, 35	1959	кирп	4	2314		564,4			464,4		100,0	перех.	июль	благоустройство
64	ул. К.Маркса, 5	1957	кирп	3	931		15,7					15,7	апрель	июнь	замена бойлеров
65	ул. Куйбышева, 10	1917	кирп	4	1703		25,6					25,6	июль	сентябрь	замена бойлеров
66	ул. Маяковского, 8	1989	кирп	5	2751		32,7					32,7	июль	сентябрь	замена бойлеров
67	ул. Маяковского, 20	1980	кирп	9	2165		26,0					26,0	июль	сентябрь	замена бойлеров
68	ул. Куйбышева, 49	1917	кирп	2	430		55,0			55,0			март	август	кровля
69	ул. Чехова, 5	1920	кирп	1	69		110,0			100,0	10,0		перех.	апрель	газификация
70	ул. Советская, 30/2	1930	дерев.	2	354		60,0				40,0		сентябрь	перех.	кровля, фасад
71	ул. Гоголя, 32 (1, 2 этапы)	1975	кирп	5	3142		80,0			40,0			август	перех.	кровля, благоустройство
72	ул. К.Маркса, 42	1959	кирп	3	1498		70,0			70,0			перех.	март	кровля, фасад
73	ул. Брестских дивизий, 31	1917	кирп	2	478		140,0			140,0			июнь	сентябрь	кровля
74	ул. Советская, 48	1953	кирп	3	2889		160,0			160,0			март	июнь	кровля
75	ул. Гоголя, 66, ул. Советская, 46	1958	кирп	3	264		440,0			30,0			сентябрь	перех.	кровля, фасад
76	ул. Советская, 53/1	1940	кирп	2			130,0			130,0			перех.	июль	кровля, фасад, и/с
77	ул. Гоголя, 19 (2 этап)	1917	кирп	2	229		120,0			55,0	65,0		перех.	июль	фасад
78	ул. Гоголя, 25 (2 этап)	1991	кирп	2	336		115,0			60,0	55,0		перех.	июль	фасад
79	ул. Центральная, 112	1940	кирп	1	48		30,0				30,0		март	сентябрь	и/с
80	ул. Пушкинская, 18 (2 этап)	1940	кирп	3	1092		40,0			40,0			июль	декабрь	фасад
81	ул. Суворова, 67	1968	КПД	5	5651		330,0			330,0			июль	сентябрь	тепл. модерн.
82	ул. Пушкинская, 80	1978	КПД	5	5925		1100,0			1100,0			февр.	июль	тепл. модерн.
83	ул. Куйбышева, 40	1978	КПД	9	8596		910,0			910,0			февр.	июль	тепл. модерн.
84	ул. Куйбышева, 90	1979	КПД	9	8597		605,0			605,0			март	сентябрь	тепл. модерн.
85	ул. Красногвардейская, 118	1989	кирп	5	3223		120,0			120,0			июль	сентябрь	тепл. модерн.
86	ул. Я.Купалы, 26	1984	кирп	5	4267		100,0			40,0	60,0		перех.	июнь	тепл. модерн.
	ПСД и др.									117,558	426,246				
	Кредиторская задолженность									1147,570	799,754				
	ИТОГО:									7709,128	10511,0				

Всего объем капремонта										18220,128			
Всего финансирование										18220,128			
Ввод площади, тыс. м²										22,9			